

Az ötlet szavazólapon szereplő címe:

BETON HELYETT FÁK ÉS BOKROK

A megvalósult fejlesztés leírása:

A fejlesztés két helyszínen valósult meg az alábbi műszaki tartalommal:

- aszfalt feltörése, vízbekötés létesítése és öntözőcsap elhelyezése, kétszintű növényállomány telepítése és 3 éves utógondozás a Kerepesi út - Fogarasi út találkozásánál található járdasziget területén (340 m²)
- aszfalt feltörése, kétszintű növényállomány telepítése és 3 éves utógondozás a Margit híd Budai hídfő északi oldalán található terelősziget területén (50 m²)

Megvalósult a két helyszínen összesen:

Aszfalt burkolat bontása alépitménnyel: 251 m³

Évelő ágyás felület: 390 m²

Évelő: 520 db + 76 db

Cserje: 40 db + 10 db

Fák: 6 db

Terméskő tipegő: 2,5 m²

Fém szegély: 4,5 fm

Kerti beton szegély: 90 fm

Bazalt útszegély: 19,2 fm

Öntött aszfalt járda: 105 m²

Stabilizált szórt burkolat: 6,8 m³

Információs tábla: 1 db

Vízbekötés, öntöző hálózat: 1 db

A megvalósításért felelős szervezeti egység:

Várostervezési Főosztály

Megvalósítás módja, megvalósító(k), közreműködő(k):

A BKM Nonprofit Zrt.-vel 2024. augusztus 28. napján megkötött FPH059/1503-4/2024 iktatószámú, bruttó 4 685 000 Ft összegű tervezési vállalkozási szerződés alapján a kiviteli tervek, 2024. 12. 11-re készültek el három helyszínrre. A kiviteli tervek költségbecslése alapján – figyelemmel arra, hogy a területek 3 éves utógondozását is a költségvetésből szükséges fedezni, – a tervezett háromból végül két helyszínen valósult meg a fejlesztés. A Déli pályaudvarnál lévő helyszínen a közműegyeztetések során felmerült nehézségek (vízvezeték kiváltás igénye) miatt a Várostervezési Főosztály a Kerepesi úti és a Margit híd budai hídfőhöz tervezett helyszíneken javasolta a megvalósítást.

A kivitelezési munkák elvégzésére a 226/2025. (05.14.) főpolgármesteri határozattal jóváhagyott, a BKM Nonprofit Zrt.-vel 2025. július 9. napján megkötött FPH059/539 - 4/2025 iktatószámú, bruttó 44 243 377 Ft összegű megvalósítási megállapodás alapján került sor. A kivitelező a Zen4 Park Kft. volt. A szerződés összegéből a hároméves utógondozási feladatok költsége 10 287 000 Ft.

A megvalósítás (beruházás átadása, szolgáltatás megkezdése) időpontja:

A kivitelezés 2026.06.11. nappal zárult le.

Az ötlet megvalósításának költségvetése:

Tétel	Bruttó összeg (Ft)
tervezés, előkészítés	4 685 000
kivitelezés	33 956 377
utógondozás 3 évre	10 287 000
összesen:	48 928 377